



ACUEDUCTO J.J. CASTELLI – MIRAFLORES - VILLA RIO BERMEJITO – EL ESPINILLO. PROV. DEL CHACO

INFORME DE OBRA

MONTO DE CONTRATO: \$ **315.429.515,96** (a valores básicos)

MONTO ACTUALIZADO: \$ **369.585.141,81**

CONTRATISTA: **SUPERCEMENTO SAIC – ESUCO S.A. - UTE**

PLAZO DE OBRA: **18 MESES**

FECHA PREVISTA DE FINALIZACION: **Junio 2018**

FINANCIAMIENTO: **PROGRAMA NORTE GRANDE. GOBIERNO NACIONAL
(PRESTAMO BID 2776 OC/AR)**

LONGITUD TOTAL **98,5 Km**

BENEFICIARIOS FINALES DE LA OBRA: **24.000 hab.**

DOTACIÓN DIARIA: **220 ls/hab/dia.**

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA:

La obra consiste en ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable a J.J. Castelli y Fortín Lavalle, incluye dos acueductos secundarios conectados al acueducto principal (que ya se encuentra en operación): uno a la altura de la localidad de J.J. Castelli que llegará, por bombeo, a Miraflores (46,2 km); y otro acueducto, conectado en la progresiva 6.667 m del acueducto principal, que abastece a la localidad de Fortín Lavalle (tramo ya ejecutado) y que continuará hasta Villa Río Bermejito (10,2 km). En esta localidad se construyó un nuevo centro de distribución para alimentar a las redes existentes y mediante bombeo, desde allí continua un acueducto hasta El Espinillo (41,6 km adicionales) donde también se construirá un nuevo centro de distribución para esa localidad.

La obra se completa con las dos estaciones de bombeo, una hacia Miraflores (EB B4), ubicada en la localidad de J.J. Castelli y otra hacia El Espinillo (EB B5) ubicada en la localidad de Villa Río Bermejito.-

